গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩২৪.১৬.০১৩.১৪-৯

তারিখ: 29/১০/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
ত্য/০২/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫-আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০১৮ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপন (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের জানুয়ারি, ২০১৮ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৩ (তিন) পাতা।

ত্র থেকেক তর্ন 242 ত্যার (স্বপন কুমার ভৌমিক)

প্রকল্প পরিচালক ৫-আইএমটি স্থাপন প্রকল্প

সেল: ০১৮২০০৭৭১৮০ ই-মেইল: pd5imt2010@gmail.com

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

দৃ. আ. যুগাসচিব (পরিকল্পনা ও উনুয়ন)।

শারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩২৪.১৬.০১৩.১৪-১৯

তারিখ:

27 /১০/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১১ /০২/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও উনুয়ন বাজেট সমন্বয়কারী, বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। ডাটাবেজ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

30005102PL (মুঃ রফিকুল ইসলাম)

উপ-প্রকল্প পরিচালক ৫-আইএমটি স্থাপন প্রকল্প

Government of the People's Republic of Bangladesh Ministry of Planning Implementation Monitoring and Evaluation Division

| Monthly Implementation Progress Review meeting | IMED 05/2003(Revised) |
|--|-------------------------|
| of ADP included Project of the year 2017-2018 | Monthly Progress Report |

Reporting Period: January, 2018

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas

Employment.

(Taka in lac)

| Name of Project | Allocation for the year 2017-2018 | | | Taka A | Expenditure up to January & % of Allocation | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------|---|--------|----------------------|--|
| | Total | Taka | Project Aid (RPA) | released | Total Taka | % | Project Aid (RPA) | |
| a) Main Programn | ne: | | | | | | | |
| | 1300.00 | 1300.00 | | 1168.89 | 784.15 | 60.32% | | |
| Sub Total: | 1300.00 | 1300.00 | 9 | 1168.89 | 784.15 | 60.32% | | |
| b) Technical Assis | stance Progr | amme: | | | | | | |
| Sub Total: | | | | | - | - | | |
| c) Organization's | Self Finance | ed Programme | : | | | | | |
| Sub Total: | | | | - | - | - | | |
| d) Food Aided Pro | ogramme: | | | | | | | |
| Sub Total: | | | | - | - | - | | |
| Grand Total: | 1300.00 | 1300.00 | - | 1168.89 | 784.15 | 60.32% | - | |



Blo

02/2/2006 স্থপন কুমার ভৌমিক যুগাসচিব ও প্রকল্প পরিচালক যুগাসচিব ও প্রকল্প পরিচালক যুগিগঞ্জ, ফরিলপুর, চিনাজনগু ও বাগেরহাট জেলায় আইএমটি ছাপন শীর্ষর প্রকল্প জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরে।

Reporting Period: January, 2018

Name of the Ministry/Division/Organization

: Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas **Employment**

1. Name of the Project/Operational plan

Establishment of 05 (Five) Institute of Marine Technology (IMT) at Munshigonj, Faridpur, Chandpur, Sirajgonj & Bagerhat (3rd Revised).

2. Objectives of the Project/Operational plan (in Brief).

: The main objective of the project is to establish 05 (five) Institute of Marine Technology (IMT) to develop skilled manpower for the water Transport and Shipbuilding sector.

Specific objectives are to provide employment for unemployed youths through skill development training according to the requirement of the growing shipbuilding industries both at home and overseas

market.

3. Implementation Period

01.07.2010 - 31.12.2017

4. Location of the Project/Operational plan

Munshigonj, Faridpur, Chandpur, Sirajgonj &

Bagerhat.

5. Source of Funding (with amount)

: GOB

6. Estimated cost (In lac taka)

a) i. Original Tk 19237.58 lac ii) Revised Tk 24418.33 lac

b) Cumulative Progress up to last June

Tk 22220.00 lac c) Current year Allocation and Physical Target Tk. 1300.00 lac

d) Progress of current month

Tk. 00.03 lac e) Progress up to the current month of the year : Tk. 784.15 lac

f) Fund released up to the current month

Tk. 1168.89 lac

7. Quarterly Financial and Physical

| | 1st Quarter | | 2nd Q | uarter | 3rd Qu | uarter | 4th Quarter | | |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|--|
| | Financial | Physical | Financial | Physical | Financial | Physical | Financial | Physical | |
| | | | | | | | | | |
| a) Target | 650.00 | (50%) | 518.89 | (39.91%) | 00.00 | (0%) | 00.00 | (()%) | |
| b) Achievement | 456.56 | 70.24% | 327.56 | 63.13% | 00.03 | 0.0% | - | - | |

(Physical progress as the % of the project)

ala

মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর,সিরাজগঞ্জ ও রাগেরহাট জেলায় আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প জনশাত, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরে

8. Target and Achievement of the main Components of the Project

(Taka in lac)

| S.L No | Work components (With quantity) | Estimated cost (As per DPP) | | Achievement up to last June | | Target of current year (2017-18) | | Progress up to the January, 2018 month of current year | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---|--|
| | | | Financial | Physical | Financial | Physical | Financial | Physical | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1. | Officers, Staff Salary & Allowances | 66.00 | 41.99 | 63.62% | 7.50 | 11.36% | 0.00 | 0.00% | |
| 2. | Supply & Service | 586.93 | 447.92 | 76.32% | 281.50 | 47.96% | 30.49 | 10.83% | |
| 3. | Repair, Renovation & Maintenance | 25.00 | 19.13 | 76.52% | 11.00 | 44.00% | 0.66 | 6.00% | |
| 4. | Transport/Vehicle | 261.00 | 258.47 | 99.03% | - | - | 0.00 | 0.00% | |
| 5. | Machinery /Training Equipment | 4360.85 | 4280.68 | 98.16% | 30.00 | 0.69% | 0.00 | 0.00% | |
| 6. | Office Equipment | 18.00 | 13.28 | 73.78% | 13.00 | 72.22% | 0.00 | 0.00% | |
| 7. | Furniture | 885.80 | 875.39 | 98.82% | 7.00 | 0.79% | 0.00 | 0.00% | |
| 8. | Land acquisition/purchase | 857.82 | 857.72 | 99.99% | - | - | - | - | |
| 9. | Civil Construction | 17356.93 | 15425.42 | 88.87% | 950.00 | 5.47 % | 753.00 | 79.26% | |
| | Total | 24418.33 | 22220.00 | 91.00% | 1300.00 | 5.32% | 784.15 | 60.32% | |

9. Reasons for the delay of Project Implementation

: Delay in tendering process.

10. Existing problems of implementation of the project

Civil Contractors are performing their work very slowly.

স্থাপন কুমার তোমক যুগাসচিব ও প্রকল্প পরিচালক যুগাসার ও প্রকল্প পরিচালক বুগিগঞ্জ, ফরিলপুর, চাঁদপুর, দিরাজগঞ্জ ও বাগারহাট জেলায় আইএমটি ছাগন শীর্হক প্রকল্প জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরে

PWD's close supervision is very necessary.

De

cola

5-imt IMED-05 - 2017-18