

১১/১১/১১
AD = 1
website
২
১১/১১/১১

১১/১১/১১
১১/১১/১১

উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আগস্ট/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| মন্ত্রণালয়ের নাম | : | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম | : | জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো |
| প্রকল্পের নাম | : | "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প। |
| প্রকল্পের মেয়াদ | : | ০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত। |
| প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ | : | ২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি) |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত | : | ৬৬২৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরচ | : | ৬৭৫.০৫ লক্ষ টাকা (আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত) |

| অঙ্গের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | প্রকল্প শুরু হতে জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (আগস্ট/২০১৭) | | বরাদ্দ ও অবমুক্তির শতকরা হার (%) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|
| | | | | অবমুক্তি | খরচ | |
| রাজস্ব খাত : | | | | | | |
| ৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন | ৬৫.০০ | ১০.০০ | ৭.৭৩ | ৫.০০ | ১.৪৭ | |
| ৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন | ৮০.০০ | ৫.০০ | ১.৬৭ | ১.২৫ | ০.৩৭ | |
| ৪৭০০- ভাতাদি | ১০৫.০০ | ৩০.০০ | ১৩.০৩ | ৭.৫০ | ২.৬৫ | |
| ৪৮০০- সরবরাহ সেবা | ৩৩৫০.০০ | ৪০.০০ | ১৫.১১ | ১০.২৫ | ৪.২১ | |
| ৪৯০০-মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ১.০০ | ০.০০ | |
| উপমোট= | ৩৬২০.০০ | ১০০.০০ | ৩৭.৫৪ | ২৫.০০ | ৮.৭০ | |
| মূলধন খাত : | | | | | | |
| ৬৮০৭- মটর যানবাহন | ১২১.০০ | ০.০০ | ৮৫.১৯ | ০.০০ | | |
| ৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম | ২০৮৬১.৮৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ৬৮১৯-অফিস যন্ত্রপাতি | ৫০০.০০ | ০.০০ | ৮.২৯ | ০.০০ | | |
| ৬৮২১-আসবাবপত্র | ৭০৬৩.৮৫ | ০.০০ | ৫.৮৬ | ০.০০ | | |
| ৬৯০১-ভূমি অধিগ্রহণ | ১০৮৫৭.৫৮ | ২৫০০.০০ | ৭০২৭.৬১ | ১৫০০.০০ | ১৬৬.৩৫ | |
| ৭০০০-নির্মান ও পূর্ত | ৯০১০৫.৩৬ | ২৩৯০০.০০ | ৬১৯.৩২ | ৫১০০.০০ | ৫০০.০০ | |
| উপমোট= | ১২৯৫০৯.৬৩ | ২৬৪০০.০০ | ৭৭৪৬.২৭ | ৬৬০০.০০ | ৬৬৬.৩৫ | |
| সর্বমোট= | ১৩৩১২৯.৬৩ | ২৬৫০০.০০ | ৭৭৮৩.৮১ | ৬৬২৫.০০ | ৬৭৫.০৫ | |

১৫০৪৬
২০১৬
২২/১১/১৬

বিশ্বাস মুহম্মদ আলিম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ স্টেশন)
৪০টি টিউট ও ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিএমইটি, চস/২, কাকরাইল, ঢাকা।

প্রকল্পের অর্থগত/প্রশাসনিক বাস্তব অগ্রগতি :

| | |
|----------------------------------|---|
| ১। জনবল | ঃ - অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদে ০২ (দুই) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিষ্কারকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন জনবল কর্মরত আছে। |
| ২। মটর যানবাহন | ঃ - প্রকল্পের ০১টি মাইজেলবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হচ্ছে। |
| ৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম | ঃ - |
| ৪। অফিস যন্ত্রপাতি | ঃ ৮,২৯,০০০.০০ টাকার ১৯টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৫। আসবাবপত্র | ঃ ৫,৮৬,২৯৬.০০ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৬। ভূমি অধিগ্রহণ | ঃ আগস্ট/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ২৮১০.০০+৪২১৭.৬১+১১৬৬.৩৫=৭১৯৩.৯৬ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে নথি করা হয়েছে। |

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | দখল হস্তান্তরের তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|---------|------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------|---|
| ১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গৌরনদী | বরিশাল | ২৫৮.০০ | ১,৩৪,০৫,০৩৫.৩৩ | ০২/০৫/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দশমিনা | পটুয়াখালী | ১৫৮.০০ | ৯০,৬২,৬০২.৮৮ | | ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর | ৫৭৩.৭৫ | ৫,৪০,০০,০০০.০০ | ০৮/০১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৪. | ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সদর/সিটি কর্পোরেশন | চট্টগ্রাম | ১২৫০.০০ | | | ভূমি ময়দানে ২৩/০৩/২০১৭খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। ভূমি ময়দানে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। |
| ৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাউজান | চট্টগ্রাম | ১১৫.৩০ | ১,১৭,৭৫,৬৩০.৭৫ | ২৬/০৭/২০১৭ | অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সন্দ্বীপ | চট্টগ্রাম | ১৫৮.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | | ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চৌদ্দগ্রাম | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ২,০০,০০,০০০.০০ | | আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাসলকোট | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ৩,০০,০০,০০০.০০ + ১,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০ = ৪,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০ | | অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দাউদকান্দি | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ২,০০,০০,০০০.০০ | | আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। |
| ১০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রামু | কক্সবাজার | ৪১.০০ | ৪৬,০০,০০০.০০ | | ৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। |
| ১১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | আলফাডাঙ্গা | ফরিদপুর | ১৫৮.০০ | ৭৩,৫৪,৭৯৫.৬৮ | | দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ১২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নগরকান্দা | ফরিদপুর | ৪৮২.০০ | ৭৫,৭৫,৫৯৯.০০ | | চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |

Handwritten signature and stamp:
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
 চট্টগ্রাম

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | কাজের অগ্রগতি |
|---------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--|
| ১৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | তুঙ্গিপাড়া | শোপালগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | ডিজিটাল সার্ভে করতে বলা হয়েছে। |
| ১৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মেলাদহ | জামালপুর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ১৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মিঠামইন | কিশোরগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ১৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিদ্ধাইর | মানিকগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৩.৬৪.০০.০০০.০০ | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মুন্সীগঞ্জ সদর | মুন্সীগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ২.০০.০০০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ১৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হালুয়াখাটি | ময়মনসিংহ | ২১৬৬.৯৯ | ৪.০০.০০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ২০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারায়নগঞ্জ সদর | নারায়নগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৩.৬০.০০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ২১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শেরপুর সদর | শেরপুর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ২২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কালিহাতি | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাগরপুর | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ২৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মনোহরদি | নরসিংদী | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চিতলমারি | বাগেরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কেশবপুর | যশোর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | কার্যাদেশ প্রদানের অপেক্ষায়। |
| ২৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দিঘলিয়া | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ১.২৫.০০০.০০ | নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পাইকগাছা | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ৩.৪০.০০০.০০ | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| ২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাণীনগর | নওগাঁ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়। |
| ৩০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিংড়া | নাটোর | ২১৬৬.৯৯ | ৩.২৫.০০০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সুজানগর | পাবনা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোহনপুর | রাজশাহী | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিরাজগঞ্জ সদর | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৫.৩১.০০০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কামারখন্দ | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৫.৩১.০০০.০০ | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হাতিবাগা | শালমনিরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গঙ্গাচড়া | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১.৯৪.৪০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পীরগঞ্জ | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১.৯৪.৪০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খানসামা | দিনাজপুর | ২১৬৬.৯৯ | ২.০৮.৮০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ইবিগঞ্জ সদর | ইবিগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। |
| ৪০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বড়লেখা | মৌলভীবাজার | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৪১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ফেঞ্চগঞ্জ | সিলেট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | সর্বমোট= | | | ০০'৪৪৫'৩০'৯৯'৯৯ | | |

বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দিন
কম্পিউটার অপারেটর (সি.ডি.ডি.সি.সি.সি.)
৯০১ টিউসি ৫ ১৩টি অফিসি কলার এবং
৬৬২৫টি, ৬৬২৬, ৬৬২৭, ৬৬২৮, ৬৬২৯।

নোট :

- ১। জেলা প্রশাসক বরাবরে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ২। এ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়েছে-৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৩। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭১৯৩.৯৬ লক্ষ টাকা (আগস্ট/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৫। জমির দখল পাওয়া গেছে- ১৮টি, অগ্রগতি ৪২%।
- ৬। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ১১৯.৩২ লক্ষ টাকা (আগস্ট/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৭। স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে ২৬ টি, অগ্রগতি: ৬৩%।
- ৮। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি: সিঙ্গাইর, আলফাজাপা এবং পাইকগাছায় নির্মাণ কাজ চলছে। গৌরনদী, চাঁদপুর, রাউজান, কাপাসিয়া, হালুয়াখাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, চিতলমারী, কেশবপুর, দিঘলিয়া, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারবন্দ, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা টিটিসি এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৯। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট খরচ: ৬৭৫.০৫ লক্ষ টাকা (আগস্ট/২০১৭) (রাজস্ব: ৮.৭০ + অধিগ্রহণ: ১৬৬.৩৫ + পূর্ত: ৫০০)।
- ১০। এ পর্যন্ত সর্বমোট খরচ: ৮৪৫৮.৮৬ লক্ষ টাকা (আগস্ট/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত) (রাজস্ব: ৪৬.২৪ + সম্পদ সংগ্রহ: ৯৯.৩৪ + অধিগ্রহণ: ৭১৯৩.৯৬ + পূর্ত: ১১১৯.৩২)।
- ১১। পূর্ত কাজের জন্য প্রস্তুত ৩৪টি, অগ্রগতি ৮৩%।
- ১২। অধিগ্রহণের মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব, অধিগ্রহণ বাবদ জমির মূল্য বাবদ প্রাক্কলনের চেয়ে কম মূল্য লাগায় এবং নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে বীভূততার কারণে গত অর্থ বছরে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। অচিরেই অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে মর্মে আশা করা যায়।

স্বাক্ষর

(বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও
চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”
শেখ : ৪৯৩৫০৮২৬, ০১৭১৮৭৬৫১৬০, ফ্যাক্স: ৮০০০০৭

E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

তারিখ: ২৮/০৫/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০১.১৬-৩২১

অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।


(বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।