

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| মন্ত্রণালয়ের নাম | ঃ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম | ঃ | জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো |
| প্রকল্পের নাম | ঃ | “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। |
| প্রকল্পের মেয়াদ | ঃ | ০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত। |
| প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ঃ | ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ | ঃ | ২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি) |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত | ঃ | ১৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরচ | ঃ | ২৪৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা (অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত) |

| অংশের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | প্রকল্প শুরু হতে জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (অক্টোবর/২০১৭) | | বরাদ্দ ও অবমুক্তির শতকরা হার (%) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------------------------|
| | | | | অবমুক্তি | খরচ | |
| রাজস্ব খাত : | | | | | | |
| ৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন | ৬৫.০০ | ১০.০০ | ৭.৭৩ | ১০.০০ | ২.২১ | |
| ৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন | ৮০.০০ | ৫.০০ | ১.৬৭ | ২.৫০ | ০.৫৬ | |
| ৪৭০০- ভাতাদি | ১০৫.০০ | ৩০.০০ | ১৩.০৩ | ১৪.২৫ | ৩.৬০ | |
| ৪৮০০- সরবরাহ সেবা | ৩৩৫০.০০ | ৪০.০০ | ১৫.১১ | ২০.৭৫ | ৫.৯৮ | |
| ৪৯০০-মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ২.৫০ | ০.২৫ | |
| উপমোট= | ৩৬২০.০০ | ১০০.০০ | ৩৭.৫৪ | ৫০.০০ | ১২.৬০ | |
| মূলধন খাত : | | | | | | |
| ৬৮০৭- মটর যানবাহন | ১২১.০০ | ০.০০ | ৮৫.১৯ | ০.০০ | | |
| ৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম | ২০৮৬১.৮৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ৬৮১৯-অফিস যন্ত্রপাতি | ৫০০.০০ | ০.০০ | ৮.২৯ | ০.০০ | | |
| ৬৮২১-আসবাবপত্র | ৭০৬৩.৮৫ | ০.০০ | ৫.৮৬ | ০.০০ | | |
| ৬৯০১-ভূমি অধিগ্রহণ | ১০৮৫৭.৫৮ | ২৫০০.০০ | ৭০২৭.৬১ | ২৫০০.০০ | ৬৬৯.৭২ | |
| ৭০০০-নির্মান ও পূর্ত | ৯০১০৫.৩৬ | ২৩৯০০.০০ | ৬১৯.৩২ | ১০৭০০.০০ | ১৭৮২.৬৩ | |
| উপমোট= | ১২৯৫০৯.৬৩ | ২৬৪০০.০০ | ৭৭৪৬.২৭ | ১৩২০০.০০ | ২৪৫২.৩৫ | |
| সর্বমোট= | ১৩৩১২৯.৬৩ | ২৬৫০০.০০ | ৭৭৮৩.৮১ | ১৩২৫০.০০ | ২৪৬৪.৯৫ | |

(Signature)
৩১/১০/১৭

(Signature)

প্রকল্পের অংশভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

| | |
|----------------------------------|--|
| ১। জনবল | ঃ - অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদে ০২ (দুই) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিচ্ছন্নকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন জনবল কর্মরত আছে। |
| ২। মটর যানবাহন | ঃ - প্রকল্পের ০১টি মাইক্রোবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হচ্ছে। |
| ৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম | ঃ - |
| ৪। অফিস যন্ত্রপাতি | ঃ ৮,২৯,০০০.০০ টাকার ১৯টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৫। আসবাবপত্র | ঃ ৫,৮৬,২৯৬.০০ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে। |
| ৬। ভূমি অধিগ্রহণ | ঃ অস্বৈবর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ ও আইএমটির জমি বন্দোবস্ত বাবদ মোট ২৮১০.০০+৪২১৭.৬১+১৬৬.৩৫+৫০৩.৩৭+৭৬৯৭.৩৩ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে নাট করা হয়েছে। |

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | দখল হস্তান্তরের তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|---------|------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| ১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গৌরনদী | বরিশাল | ২৫৮.০০ | ১,৩৪.০৫,০৩৫.৩৩ | ০২/০৫/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দশমিনা | পটুয়াখালী | ১৫৮.০০ | ৯০,৬২,৬০২.৮৮ | | ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর | ৫৭৩.৭৫ | ৫,৪০,০০,০০০.০০ | ০৮/০১/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৪. | ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | সদর/সিটি কর্পোরেশন | চট্টগ্রাম | ১২৫০.০০ | ৫,৩৩,৩৭,৩০০.০০ | | ভূমি মঞ্জুরায় কর্তৃক বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। সালারির অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। |
| ৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাউজান | চট্টগ্রাম | ১১৫.৩০ | ১,১৭,৭৫,৬৩০.৭৫ | | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সন্দ্বীপ | চট্টগ্রাম | ১৫৮.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ২৬/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চৌদ্দগ্রাম | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ২,০০,০০,০০০.০০ | | ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাকল্পন প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়। |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাস্করকোট | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ৩,০০,০০,০০০.০০+ ১,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০= ৪,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০ | ০৮/১০/২০১৭ | আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দাউদকান্দি | কুমিল্লা | ৩০০.০০ | ২,০০,০০,০০০.০০ | | আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। |
| ১০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রামু | কক্সবাজার | ৪১.০০ | ৪৬,০০,০০০.০০ | | নতুন স্থান নির্বাচনের অপেক্ষায়। |
| ১১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | আলফাডাঙ্গা | ফরিদপুর | ১৫৮.০০ | ৭৩,৫৪,৭৯৫.৬৮ | ২৩/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নগরকান্দা | ফরিদপুর | ৪৮২.০০ | ৭৫,৭৫,৫৯৯.০০ | | মুদ্রা অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ১৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কাপাসিয়া | গাজীপুর | ৪০০.০০ | ২,০৬,৪৬,৮৩৮.৯৮ | ১৪/০৬/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |



| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাক্কলিত ব্যয় (শতক টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | দখল হস্তান্তরের তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| ১৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চুঙ্গিপাড়া | গোপালগঞ্জ | ১৫৮.০০ | ২,৮০.০০,০০০.০০ | | ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। |
| ১৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খেলান্দহ | জামালপুর | ১২২.৪০ | ১,২২,০০,০০০.০০ | ০৫/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মিঠামাইন | কিশোরগঞ্জ | ১৫৮.০০ | ১,৩১,৭৪,৮৩০.০০ | ২৭/০৪/২০১৬ | অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| ১৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিঙ্গাইর | মানিকগঞ্জ | ৪০০.০০ | ৬,১০,০০,০০০.০০ | | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | যুসীগঞ্জ সদর | যুসীগঞ্জ | ৭০০.০০ | ২,৪৬,০৫,৩০৩.০০ | ২৬/০৯/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হালুয়াঘাট | ময়মনসিংহ | ১০০.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ০৬/০২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারায়নগঞ্জ সদর | নারায়নগঞ্জ | ৯০০.০০ | ১০,১৮,০০,০০০.০০ | | ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। |
| ২১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শেরপুর সদর | শেরপুর | ৪৫০.০০ | ৯৭,৮১,৩২৩.০০ | ২৮/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কালিহাতি | টাংগাইল | ৪৫০.০০ | | | অধিবহণের হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাগরপুর | টাংগাইল | ৪৫০.০০ | ২,৩২,০০,০০০.০০+ | | দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |
| | | | | | ৬৯,৯২৩.০০= | | |
| | | | | | ২,৩২,৬৯,৯২৩.০০ | | |
| ২৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মনোহরদি | নারসিংদী | ২৫০.০০ | ১,১৮,১৩,০৮১.৮০ | ৩০/০৭/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চিতলমারি | বাগেরহাট | ২০০.০০ | ৪৯,০৮,৪৬৯.৫০ | ২৪/০৮/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কেশবপুর | যশোর | ১০০.০০ | ৪৬,০০,০০০.০০ | ০৭/০২/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দিঘলিয়া | খুলনা | ১০০.০০ | ১,০০,০০,০০০.০০+ | ২৭/১২/২০১৬ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| | | | | | ৯,০৭,৬৫৪.৭১+ | | |
| | | | | | ২,১০,১৭,৭৮৫.৪৪= | | |
| | | | | | ৩,১৯,২৫,৪৪০.১৫ | | |
| ২৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পাইকগাছা | খুলনা | ২৬২.৭০ | ১,২৭,০০,০০০.০০- | ২৭/১২/২০১৬ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| | | | | | ৯,০৭,৬৫৪.৭১= | | |
| | | | | | ১,১৭,৯২,৩৪৫.২৯ | | |
| ২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাণীনগর | নওগাঁ | ১০২.৪০ | ১,০০,০০,০০০.০০ | | ৬ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। |
| ৩০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিংড়া | নাটোর | ১০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ | ১৬/০৩/২০১৭ | দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৩১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সুজানগর | পাবনা | ১৯.০০ | ২,২০,০০,০০০.০০ | | প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। |
| ৩২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোহনপুর | রাজশাহী | ১৫০.০০ | ৭০,০০,০০০.০০ | | দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। |

১৫/১১/১৭

| ক্রম নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | দখল হওয়ার তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|---------|---------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--|------------------|---|
| ৩৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিরাজগঞ্জ সদর | সিরাজগঞ্জ | ১৫০.০০ | ১,৫০,০০,০০০.০০- ৩,১১,৭৯৭.৯৭= ১,৪৬,৮৮২০২.০৩ | ৩০/০১/২০১৭ | দখল হওয়ার করা হয়েছে। |
| ৩৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কামারখন্দ | সিরাজগঞ্জ | ৪০০.০০ | ১,০৫,০০,০০০.০০+ ৩,১১,৭৯৭.৯৭+ ৪৪,৫৮,২৮৯.০৫= ১,৫২,৭০,০৮৭.০২ | ২৫/০১/২০১৭ | দখল হওয়ার করা হয়েছে। |
| ৩৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হাতিবাঁধা | নান্দমনিরহাট | ১৫৮.০০ | ৩৮,২৫,৩১৮.০৩ | | হুঁড়াত্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হওয়ারের অপেক্ষায়। |
| ৩৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গঙ্গাচড়া | রংপুর | ৩০.০০ | ৮৩,৬৯,৪০৬.০০ | ০২/০৫/২০১৭ | দখল হওয়ার করা হয়েছে। |
| ৩৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পীরগঞ্জ | রংপুর | ৪১.৬৩ | ১,১২,৪০,৩৮৮.১৭ | ০৮/০৩/২০১৭ | দখল হওয়ার করা হয়েছে। |
| ৩৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খানসামা | দিনাজপুর | ৪০.০০ | ৪০,৫৫,৬২৫.০০ | ০৮/১০/২০১৭ | দখল হওয়ার করা হয়েছে। |
| ৩৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হবিগঞ্জ সদর | হবিগঞ্জ | ৪০.০০ | ৪০,০০,০০০.০০ | | ১ম কিছিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়। |
| ৪০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বড়লেখা | মৌলভীবাজার | ১৩১.৪০ | ৪,৫০,০০,০০০.০০ | | ৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। |
| ৪১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ফেঞ্চগঞ্জ | সিলেট | ২০০.০০ | ১,২০,৯০,৭৪৮.৫০ | | ১ম কিছিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়। |
| | সর্বমোট= | | | ১০৬৫৭০৫৮ | ৭৬,৯৭,৩৩,২৭৪.৯১ | | |

| ৭। নির্মাণ ও পূর্ত | | কাজের অগ্রগতি | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---|------------------|---|
| ক্রম নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | উপজেলা | জেলা | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | দখল হওয়ার তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
| ১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শৌরনদী | বরিশাল | ২১৬৬.৯৯ | ৮,৫০,০০০.০০ | | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দশমিনা | পটুয়াখালী | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | লে-আউট প্রান অনুমোদন করা হয়েছে। |
| ৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ৭,৫০,০০০.০০ | | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৪. | ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি | কর্ণপোরশন | চট্টগ্রাম | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াধীন। |
| ৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাউজান | চট্টগ্রাম | ২১৬৬.৯৯ | ২,৪০,০০০.০০+ ১,২৬,৬৮,০০০.০০= ১,২৯,০৮,০০০.০০ | | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সদীপ | চট্টগ্রাম | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চৌমুহা | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাকলাকোট | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | নির্মাণ কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দাউদকান্দি | কুমিল্লা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |

১০/১১/১৭

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|--|
| ১০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রামু | কক্সবাজার | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ১১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | আলফাডাঙ্গা | ফরিদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ৭,০০,৩২,৪৬৬.০০ | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারকান্দা | ফরিদপুর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ১৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কাপাসিয়া | গাজীপুর | ২১৬৬.৯৯ | ২,৪৯,৪৮২.০০+ | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| | | | | | ১,৬০,০০,০০০.০০= | |
| | | | | | ১,৬২,৪৯,৪৮২.০০ | |
| ১৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | টুঙ্গিপাড়া | গোপালগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | ডিজিটাল সার্ভে করতে বলা হয়েছে। |
| ১৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোলাদহ | জামালপুর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ১৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মিঠামইন | কিশোরগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ১৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিকাইর | মানিকগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৬,১৪,০০,০০০.০০ | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ১৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মুন্সীগঞ্জ সদর | মুন্সীগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ২,০০,০০০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ১৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হালুয়াখাটি | ময়মনসিংহ | ২১৬৬.৯৯ | ৪,০০,০০০.০০ | দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নারায়নগঞ্জ সদর | নারায়নগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৩,৬০,০০০.০০ | দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | শেরপুর সদর | শেরপুর | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করতে বলা হয়েছে। |
| ২২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কাহিহাতি | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | নাগরপুর | টাংগাইল | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে। |
| ২৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মনোহরদি | নারসিংদী | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চিতলায়ারি | বাগেরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ২৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কেশবপুর | বশোর | ২১৬৬.৯৯ | ২,৭৫,২৫,০০০.০০ | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| ২৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | দিঘলিয়া | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ১,২৫,০০০.০০+ | নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। |
| | | | | | ২,৫১,৭০,০০০.০০= | |
| | | | | | ২,৫২,৯৫,০০০.০০ | |
| ২৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পাইকগাছা | খুলনা | ২১৬৬.৯৯ | ৩,৪০,০০০.০০+ | পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। |
| | | | | | ২,১৯,০০,০০০.০০= | |
| | | | | | ২,২২,৪০,০০০.০০ | |
| ২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | রাণীনগর | নওগাঁ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়। |
| ৩০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিংড়া | নাটোর | ২১৬৬.৯৯ | ৩,২৫,০০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সুজানগর | পাবনা | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। |
| ৩২. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোহনপুর | রাজশাহী | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩৩. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | সিরাজগঞ্জ সদর | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৫,৩১,০০০.০০ | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৪. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কামারবন্দ | সিরাজগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ৫,৩১,০০০.০০ | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৫. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হাতিবান্দা | লালমনিরহাট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩৬. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | গঙ্গাতড়া | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১,৯৪,৪০০.০০ | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৭. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | পীরগঞ্জ | রংপুর | ২১৬৬.৯৯ | ১,৯৪,৪০০.০০ | কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | খানসামা | দিনাজপুর | ২১৬৬.৯৯ | ২,০৮,৮০০.০০ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| ৩৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | হবিগঞ্জ সদর | হবিগঞ্জ | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। |

৬

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------------|-----------------|------|-----------------------------|
| ৪০. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বড়লেখা | মৌলভীবাজার | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৪১. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ফেঞ্চগঞ্জ | সিলেট | ২১৬৬.৯৯ | ০.০০ | জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | সর্বমোট= | | | ২৪,০১,৯৪.৫৪৮.০০ | | |

নোট :

- ১। জেলা প্রশাসক বরাবরে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ২। এ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়েছে-৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৩। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭৬৯৭.৩৩ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৫। জমির দখল পাওয়া গেছে-২৩টি, অগ্রগতি ৫৬%।
- ৬। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ২৪০১.৯৫ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৭। স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে ৩০ টি, অগ্রগতি: ৭৩%।
- ৮। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি: আলগাভাঙ্গা, কাপাসিয়া, সিঙ্গাইর, কেশবপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা টিটিসি এর নির্মাণ কাজ চলছে। গৌরনদী, টান্দপুর, রাজজান, নগরকান্দা, ফেলাপহ, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, চিতলমারী, সিংড়া, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারবন্দ, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, বানসামা টিটিসি এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৯। চলতি অর্ধ বছরে এ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ: ২৪৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৭) (বাজ্য: ১২.৬০ + অধিগ্রহণ: ৬৬৯.৭২ + পূর্ত: ১৭৮২.৬৩)।
- ১০। এ পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দ: ১০২৪৮.৭৬ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত) (বাজ্য: ৫০.১৪ + সম্পদ সংগ্রহ: ৮৯.৩৪ + অধিগ্রহণ: ৭৬৯৭.৩৩ + পূর্ত: ২৪০১.৯৫)।
- ১১। পূর্ত কাজের জন্য প্রকৃত ৩৪টি, অগ্রগতি ৮৩%।

২০/১০

(বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
"৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চাইগ্রামে ১টি
ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"
ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, ০১৭১৮৭৬৫১৬০, ফ্যাক্স-৩০০০০৭
E-mail: pd40tte_limit@yahoo.com

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০১.১৬-৪৬-৭

তারিখ :

২২/০৭/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৫/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

(বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।